

AS Telora-E	Vorm 4: Ehitise, ehitusplatsi ja ehitustööde ohutuse ja keskkonnavaline ülevaatusakt	Version 1
Koostas: A.Laanemaa	Kinnitas:T.Seppel	31.07.2011

EHITISE, EHITUSPLATSI JA EHITUSTÖÖDE OHUTUSE ÜLEVAATUSE AKT

Ehitusobjekt:	
Ülevaatus kpv:	
Eelmise ülevaatus kpv:	

Jrk nr	Kontrollitav töökoht või ala	Selgitus puuduse kohta	Puudus	Korras	Mittevastavuse likvideerimine
1	Dokumentatsioon				
1.1.	Kui enne tööde alustamist peab ehitusettevõtja/peatöövõtja koostama kirjaliku Tööohutuse plaani, siis selle plaani olemasolu, ajakohasus ja kättesaadavus	Puudub/ puudulik/ ajakohastamata			
1.2.	Ehitusplatsi skeemi olemasolu (tööohutuse plaani osa)	Puudub/ puudulik/ ajakohastamata			
1.3.	Peatöövõtja või ehitise omanik määrab kirjalikult ehitustööde koordinaatori	Ei ole selge, kes on koordinaator/määramata/ ei ole määratud kirjalikult			
1.4.	Töökeskkonna riskianalüüs	puudub			
	Töökeskkonna riskianalüüsi sisu (k.a. Ehitusplatsi väliste ohutegurite analüüs ja abinõud)	ei ole võetud arvesse kõiki olulisi ohutegureid			
1.5.	Töövahendite ohutus- ja kasutusjuhendite olemasolu	Puuduvad/ puudulikud/ ei ole kättesaadavad			
1.6.	Töötajate juhendamised (sh päeviku olemasolu)	Puudub/ puudulik juhendamine			
1.7.	Ehitusplatsi nädalakontrollid platsi korrasoleku ja vastavuse kohta töötervishoiu/tööohutuse nõuetele + kontrollaktid	Aktid puuduvad/ puudulikud			
2	Ehitusplats				
2.1.	Ehitusplats peab olema heas korras ja piisavalt puhas	Korratu / ei ole piisavalt puhas			
2.2.	Ehitusplats peab olema piirestatud või selgesti märgistatud	Puudub/ osaliselt olemas / märgistamata			
2.3.	Nõuetekohased ukSED jm avad (sh lükanduksed, tõstuksed, läbipaistvad ukSED/aknad) ja väravad	ei vasta nõuetele/ei liigu ohutult/ei ole ohutud			
2.4.	Trepid, redelid, käiguteed, ajutised ohupiirded, kukkumise kaitsepiirded,	Puuduvad/ ei vasta nõuetele			
2.5.	Nõuetekohased ja ohutud tellingud, tellingute redelid, tööplatvormid, läbikäigud	Ei vasta nõuetele/ ei ole ohutud			
2.6.	Kraanad, tõstukid, muud tõsteseadmed, tõstetööde korraldus	ebapiisav tugevus/ ei vasta nõuetele			
2.7.	Materjalide ladustamine	Korratu/ ei ole ohutu			

Jrk nr	Kontrollitav töökoht või ala	Selgitus puuduse kohta	Puudus	Korras	Mittevastavuse likvideerimine
2.8.	Kaevandite, kaevude, tunnelite, mullatööde ettevaatusabinõud; kaeve- ja transportmehhanismide töö ohutus	puuduvad / ei ole ohutu			
2.9.	Ohutusmärkide kasutamine	Puuduvad/ ebapiisav / valesti paigaldatud			
2.10.	Enne lammutamist, remonti või rekonstrueerimist peab tööandja kindlaks tegema, kas ehitis sisaldab asbesti või ei sisalda. Tulemus tuleb dokumenteerida.	ei ole kindlaks tehtud / ei ole dokumenteeritud			
2.11.	Enne asbestitööd peab tööandja olema riskianalüüsis hinnanud asbestiga kokkupuute laadi, ulatust ja kestust.	Riskianalüüs puudub / riskianalüüsi ei täideta			
2.12.	Lammutustööd: enne töö alustamist peab objekt olema lahutatud kõigist elektri-, gaasi-, vee- ja muudest ühendustest	lahti ühendamata/lahtiühendatud puudulikult			
2.13.	Lammutustööd: tolmvaid jäätmeid ja materjale võib objektilt alla lasta ainult läbi torude	ei vasta nõuetele			
2.14.	Lammutustööd: tolma koorem peab vedamise ajal olema kaetud	ei vasta nõuetele			
2.15.	Ventilatsioon, varustatus värske õhuga	puudub / ebapiisav			
2.16.	Ehitusplatsil peavad olema juhised tegutsemiseks tulekahju korral	puuduvad/puudulikud			
2.17.	Tulekustutusvahendid (olemasolu, asukoht)	Puuduvad/ aegunud/ vähem kui nõutud			
2.18.	Nõuetekohaselt konstrueeritud ja ehitatud tõkkesid ja kessoonid, varustatud asjakohaste kaitsevahenditega	ei vasta nõuetele / puuduvad kaitsevahendid			
3	Isikukaitsevahendid, esmaabi				
3.1.	Kaitsekiivri kasutamine kui on peavigastuse oht (töö kõrgel, redelitel, tellingutel, tõsteseadmete piirkonnas)	ei kasutata			
3.2.	Sobiva kinnitusega turvarakmete kasutamine tööks tellingutel, katustel, tööplatvormidel	ei kasutata/ei vasta nõuetele			
3.3.	Töö- ja kaitseriietuse kasutamine; helkuri/helkurriba kasutamine (pimedal ajal/maa all)	ei kasutata/ei vasta nõuetele			
3.4.	Kaitsejalanõude (põrandatöödel põlvekaitsete) kasutamine	Ei kasutata/ pole väljastatud			
3.5.	Kindlaksmääratud ja koolitatud esmaabi andja ehitusplatsil	ei ole teada/ei ole koolitatud			
3.6.	Esmaabivahendite olemasolu, nende asukoha märgistamine	puuduvad/ei ole komplektne			
3.7.	Sideühendus hädaabinumbriga 112	Pole teatavaks tehtud/pole välja pandud			

Jrk nr	Kontrollitav töökoht või ala	Selgitus puuduse kohta	Puudus	Korras	Mittevastavuse likvideerimine
4	Olmeruumid				
4.1.	Olmeruumide olemasolu	Puuduvad/ ei vasta nõuetele			
4.2.	Tualettruum(id)	Puuduvad/ ei vasta nõuetele			
4.3.	Töö laadist olenevalt:				
4.4.	Riietusruumid	Puuduvad/ ei vasta nõuetele			
4.5.	Kuivatusruum või -kapid	Puuduvad / ei vasta nõuetele			
4.6.	Sooja ja külma veega dušš	Puuduvad/ ei vasta nõuetele			
4.7.	Puhke ja einestamise võimalused	Puudub/ ei vasta nõuetele			
4.8.	Olme- ja ehitusprahi koristus	Koristamata			
5	Keskkonnaohutus				
5.1.	Keskkonnareostuse oht	Esineb			
5.2.	Jäätmete kogumine/käitlemine/ sorteerimine	Puudub/ ei vasta nõuetele			
5.3.	Ohtlike jäätmete/kemikaalide käitlus	Puudub/ ei vasta nõuetele			
5.4.	Kaitstavad puud ja haljastus	Puudub/ puudulik			
6	Muud tähelepanekud ja puudused				
6.1.					
6.2.					

Akti koostas:

AS Telora-E

/nimi/

/allkiri/

Akti võttis vastu:

/ettevõtte nimetus/

/nimi/

/allkiri/

/ettevõtte nimetus/

/nimi/

/allkiri/

/ettevõtte nimetus/

/nimi/

/allkiri/